

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:02-05-994/15
 Lukavac, 17.11.2017. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ZAPADNOM DIJELU GRADA LUKAVCA U ULICI SARAJEVSKA-LOT 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45000000-7-Građevinski radovi	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-44-5-30-15	ENERGOTEHNIKA d.o.o Doboj ID:4400003640003	Vrijednost: 203.836,38 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Rok plaćanja: 30% od ugovorene cijene u toku izvođenja radova, a razlika od 70% u roku od 6 mjeseci od izvršenog prijema radova Garantni period: 24 mjeseca		75,00 KM	22.09.2015. god.	203.761,38 bez PDV-a. 25.09.2017 godine tehnički prijem. Uplata po okončanoj situaciji izvršena 10.11.2017.g	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

Stjepan



OPĆINSKI NAČELNIK
 Dr. sc. Edin Delić