

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:02-05-994/15
 Lukavac, 02.03.2018. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
 ZA PROŠIRENJE VRELOVODNE MREŽE U ULICI TITOVA I SEPTEMBARSKA 9A–LOT 3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
i.	45000000-7- Građevinski radovi	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-44-5-30-15	ENERGOTEHNIKA d.o.o Doboj ID:4400003640003	Vrijednost: 61.247,59 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			22.09.2015.	01.06.2017. Utrošeno: 61.201,83	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



OPĆINSKI NAČELNIK
 Dr. Sc. Edin Delić