

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 SLUŽBA ZA INVESTICIJE, KOMUNALNO-STAMBENE
 I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA
 Broj:03-05-1463/17
 Lukavac, 19.03.2019. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
 IZVOĐENJE RADOVA ZA REKONSTRUKCIJI SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA NASELJA POLICE GORNJE**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene /ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45232150-8-5-Radovi na cjevovodim za distribuciju vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-51-5-41/17	ŠF – INŽENJERING d.o.o. Tuzla ID:4209163460000	Vrijednost: 517.751,78 KM bez PDV-a 605.769,58 KM sa PDV-m Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao; Rok plaćanja: 60 dana po ispostavljenim situacijama Garantni period: 24 mjeseca			07.09.2017. god.	Radovi utoku Ukupno izvršenih radova: 461.502,96 KM bez PDV-om	Problem zaustavljanja radova od strane građana, i nepovoljno godišnje doba za gradnju su doveli do produžetka roka

OBRADIVAČ:
 E.O.



POMOĆNIK NAČELNIKA
 Mifeta Bubić, dip. pravnik