

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:02-05-2149/18
 Lukavac,19.03.2020. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA-konačni
IZGRADNJA VODOVODNIH PRIKLJUČAKA U ULICAMA: SPREČANSKA, LUKAVAČKA, KRATINE

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45232150-8 – Radovi u vezi s cjevovodima za distribuciju vode	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-60-5-113/18	“VODO-INS” d.o.o. Tuzla ID: 4209275000001	Vrijednost: 47.937,40 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 90 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni period: 24 mjeseca			11.09.2018.	Utrošeno na dan 20.02.2020. godine 42.622,61 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.

M.P.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 broj: 02-05-1418/18 od 22.05.2018. godine
 Enes Numanović, dipl.pravnik