

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 OPĆINSKI NAČELNIK
 Broj:02-05-1568/15
 Lukavac, 22.02.2018. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA UREĐENJA KORITA RIJEKE SPREČE OD UŠĆA JALE DO GRANICE ZEMLJIŠTA JP SPREČA KRUG BRANE JEZERA MODRAC
DUŽINE cca 1900 m-LOT1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	71242000-6 Izrada projekata i nacрта, procjena troškova	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-2-65-5-8/16	IBIS d.o.o Zavidovići ID:4218141720007	Vrijednost: 9.450,00 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 120 kalendarskih dana računajući od datuma obostranog potpisivanja zapisnika o uvođenju u posao Rok plaćanja: 30 dana			19.01.2016.	16.08.2017. Utrošeno: 9.450,00	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.




 OPĆINSKI NAČELNIK
 Dr. Sci. Edin Delić