

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA LUKAVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica
Broj: 03-05-1737/18
Lukavac, 18.03.2019. godine

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA-konačni
MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE U MZ PANJIK I MILINO SELO

| R.b | Opis i oznaka po JRJN | Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki | Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto) | Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...) | Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene | Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene | Datum zaključenja ugovora | Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost | Napomena (obrazloženje) |
|-----|--|--|---|--|---|--|---------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 45316110-9 – Instalacija cestovne rasvjete | Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-50-5-96/18 | “ELVIK” d.o.o. Srebrenik ID: 4209986870009 | Vrijednost: 11.076,66 KM bez PDV-a Rok izvršenja: 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca | | | 16.08.2018. | 21.11.2018. Utrošeno: 10.353,21 KM bez PDV-a | |

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
(ovlaštenje broj: 02-05-1056/19 od 29.01.2019.godine)

Mirela Bubić, dipl.pravnik