

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
OPĆINA LUKAVAC  
OPĆINSKI NAČELNIK

Služba za investicije, komunalno-stambene i poslove mjesnih zajednica  
Broj: 03-05-1715/18  
Lukavac, 18.03.2019. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA-konačni  
MODERNIZACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE U MZ LUKAVAC GRAD**

R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka broj i obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču u ugovoru (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	45316110-9 – Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-43-5-94/18	“ELVIK” d.o.o. Srebrenik ID: 4209986870009	<b>Vrijednost:</b> 24.388,24 KM bez PDV-a <b>Rok izvršenja:</b> 20 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao <b>Rok plaćanja:</b> 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			16.08.2018.	21.11.2018. Utrošeno: 23.024,58 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. Se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA  
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA  
(ovlaštenje broj: 02-05-1056/19 od 29.01.2019.godine)

Mirela Bubić, dipl.pravnik