

BOSNA I HERCEGOVINA
 FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
 OPĆINA LUKAVAC
 Služba za investicije, komunalno-stambene i
 poslove mjesnih zajednica
 Broj: 03-05-2481/18
 Lukavac, 18.12.2019. godine

**OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA ZA
 MODERNIZACIJU I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC U MJESNIM ZAJEDNICAMA: TABACI, LUKAVAC MJESTO, LUKAVAC
 GRAD, MZ BIKODŽE, MZ TURIJA, MZ MODRAC, MZ KRTOVA I MZ ORAHOVICA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena vrijednost u KM bez PDV-a	Napomena (obrazloženje)
1.	45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete	Otvoreni postupak, broj obavještenja o dodjeli ugovora: 719-1-3-76-5-169/18	Grupa ponuđača "KOPKOMERC d.o.o Živinice i ELKO-MARIĆ d.o.o Mostar" ID: 4209277800005 ID: 4227271250001	Vrijednost: 74.645,00 KM Rok izvršenja: 45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao Rok plaćanja: 30 dana Garantni rok: 24 mjeseca			10.12.2018.	Realizovan: 17.12.2019. Utrošeno 73.545,00	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava.



PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
 POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA
 (ovlaštenje broj: 02-05-1056/19 od 29.01.2019. godine)
 Mirela Bubić, dipl. pravnik